


Elmelund Skov – VD tidsplan for baneanlæg 2025-2026

22.12.2024 Tidsplanen opdateres løbende efter Vejdirektoratets anvisninger.

Område Øst – Odense Kommunes arealer

1. **08.01-02.10.25:** Stibro udføres.
2. **06.01-27.01.25:** Arbejder mellem broerne.
Rydning/træfældning mod øst.
3. **20.01-04.02.25:** Arbejder mellem broerne.
Rydning/træfældning mod vest.
4. **31.01-30.10.25:** Jordarbejder og banetrace mod øst.
5. **07.05-23.02.26:** Vejbro på Bavnedamvej udføres.
6. **01.07-26.05.26:** Jordarbejder og banetrace mod vest.



Elmelund Skov – VD tidsplan for baneanlæg 2025-2026

22.12.2024 Tidsplanen opdateres løbende efter Vejdirektoratets anvisninger.

Område Vest – Naturstyrelsens arealer

1. **02.01-17.01.25:** Arbejder mellem broerne.
Rydning/træfældning.
2. **05.05-23.09.25:** Jordarbejder og banetrace.
3. **30.07-07.07.26:** Stibro udføres.
4. **28.10-13.08.26:** Faunapassage og bandedæmning udføres.
5. **14.10-28.07.26:** Vejbro på Elmelundsvej udføres.

